

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Alterado em
488	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Incidente	Nova	Normal	[Infovia 02]Falha de infraestrutura [Tonantins]	Marcos Ferreira	19/06/2026		26/06/2026 12:53 h
487	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Incidente	Em curso	Alta	[Infovia 02]Falha de infraestrutura [Belém do Solimões]	Marcos Ferreira	08/06/2026		26/06/2026 12:47 h
484	Operação Assistida Infovias	Incidente	Planejada	Urgente	[Infovia 02-PAC]Enviado E-MAIL para Sr. Rodrigues/Montoro Cobrando a Devolução das placas emprestadas pela EAF [Infovia 02] [14373] Solicitação pendente: [EAF] Solicitação verificação de refletância 14373[Uarini-AM] [Infovia 02] [14ila de Moura[Tefé]	Marcos Ferreira	24/06/2026	24/07/2026	25/06/2026 13:44 h
483	Monitoramento PAC	Incidente	Em curso	Normal	[Infovia 02-PAC] Monitoramento cabo subaquático entre Marinha/4º Centro de Telemática[Manacapuru]	Marcos Ferreira	23/06/2026	24/06/2026	23/06/2026 18:58 h
482	Monitoramento PAC	Incidente	Em curso	Normal	[Infovia 02-PAC] Monitoramento Solicitação de abertura de chamado com a RNP Link de Monitoramento[Manacapuru]	Marcos Ferreira	23/06/2026	24/06/2026	23/06/2026 18:41 h
481	Operação Assistida Infovias	Incidente	Planejada	Normal	[Infovia 03] (JM) na infovia03 Chamado – Oscilação no Trecho Belém x Macapá Infovia 03 27425 [Macapa-AP]	Marcos Ferreira	23/06/2026	30/06/2026	23/06/2026 19:03 h
480	Operação Assistida Infovias	Incidente	Planejada	Normal	[Infovia 05] Monitoramento cabo subaquático Otdr Viavi [Manicoré-AM]	Marcos Ferreira	23/06/2026	23/07/2026	23/06/2026 18:36 h
479	Operação Assistida Infovias	Incidente	Planejada	Normal	[Infovia 05] Monitoramento cabo subaquático Otdr Viavi [Borba-AM]	Marcos Ferreira	23/06/2026	23/07/2026	23/06/2026 18:36 h
478	Operação Assistida Infovias	Incidente	Em curso	Normal	[Infovia 02-PAC] Monitoramento cabo BET3 Manacapuru/Novo Airão [Esquina com a Rua Dr. Bruno Laukusas]	Marcos Ferreira	23/06/2026	23/07/2026	23/06/2026 18:36 h
477	Operação Assistida Infovias	Incidente	Em curso	Normal	[Infovia 02-PAC] Monitoramento cabo BET3 Manacapuru/Iranduba [8ª Companhia de Polícia Militar]	Marcos Ferreira	23/06/2026	23/07/2026	23/06/2026 18:36 h
476	Operação Assistida Infovias	Incidente	Em curso	Normal	[Infovia 02-PAC] Monitoramento cabo BET3 Manacapuru [4º Centro de Telemática].	Marcos Ferreira	22/06/2026	23/07/2026	23/06/2026 18:37 h
475	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Nova	Normal	[Infovia 03] Manutenção Preventiva/Corretiva [P. Pedras]	Rafael Cruz	02/07/2026	05/07/2026	23/06/2026 17:57 h
474	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Nova	Normal	[Infovia 03] Manutenção Preventiva/Corretiva [Curralinho]	Rafael Cruz	29/06/2026	03/07/2026	23/06/2026 17:56 h
473	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Nova	Normal	[Infovia 03] Manutenção Preventiva/Corretiva [Breves]	Rafael Cruz	24/06/2026	26/06/2026	23/06/2026 17:56 h
472	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Nova	Normal	[Infovia 03] Manutenção Preventiva/Corretiva [Belém]	Rafael Cruz	23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026 17:55 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Alterado em
471	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Nova	Normal	[Infovia 03] Manutenção Preventiva/Corretiva [Afuá]	Rafael Cruz	23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026 17:54 h
470	Operação Assistida Infovias	Incidente	Em curso	Normal	[Infovia 04]Solicitação pendente: [EAF] – troca de PIGTAIL alta potência infovia04- [Caracará-RR]	Marcos Ferreira	12/05/2026	03/07/2026	23/06/2026 18:07 h
469	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Em curso	Normal	[Infovia 04]Manutenção corretivas RMO [Boa Vista-RR]	Marcos Ferreira	11/05/2026	23/06/2026	23/06/2026 15:39 h
468	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 04] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Moura]	Rafael Cruz	13/06/2026	14/06/2026	05/05/2026 16:47 h
467	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 04] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Santa Maria Boiaçu]	Rafael Cruz	13/06/2026	14/06/2026	05/05/2026 16:46 h
466	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 04] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Caracará]	Rafael Cruz	12/06/2026	13/06/2026	05/05/2026 16:45 h
465	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 04] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Boa Vista]	Rafael Cruz	12/06/2026	13/06/2026	05/05/2026 16:44 h
464	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 03] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Afuá]	Rafael Cruz	12/05/2026	12/05/2026	05/05/2026 16:43 h
463	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 03] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Currálinho]	Rafael Cruz	14/05/2026	15/05/2026	05/05/2026 16:42 h
462	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 03] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Breves]	Rafael Cruz	08/05/2026	09/05/2026	05/05/2026 16:41 h
461	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 03] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Ponta de Pedra]	Rafael Cruz	11/05/2026	12/05/2026	05/05/2026 14:06 h
460	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 03] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Belém]	Rafael Cruz	05/05/2026	06/05/2026	05/05/2026 14:05 h
459	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 03] 2° Manutenção Preventiva CMAD [Macapá]	Rafael Cruz	05/05/2026	06/05/2026	05/05/2026 14:03 h
455	Operação Assistida Infovias	Requisição	Nova	Normal	[Infovias] Verificar no Contrato SICOS 25_001 e sua LPU	Rafael Cruz	27/04/2026		27/04/2026 20:51 h
454	Operação Assistida Infovias	Requisição	Nova	Alta	[infovia 05] Montar projeto no Qgis com o produtos do ERA	Rafael Cruz	27/04/2026	28/04/2026	23/06/2026 15:32 h
434	Operação Assistida Infovias	Requisição	Nova	Normal	[Infovia04] Liberação de Acesso ao CMAD em Vila de Moura		15/04/2026	17/04/2026	15/04/2026 13:33 h
431	Patrimonialização Infovias MCom	Requisição	Nova	Alta	[Infovia 04] Revisão do TDE para Vistoria MCom		15/04/2026	16/04/2026	15/04/2026 13:18 h
430	Patrimonialização Infovias MCom	Requisição	Nova	Alta	[Infovia 02] Revisão do TDE para Vistoria MCom		15/04/2026	16/04/2026	15/04/2026 13:17 h
424	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[infovia 02] Falha na Inversor do banco 2 [Fonte Boa]	Marcos Ferreira	09/04/2026		23/06/2026 15:29 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Alterado em
414	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Manutenção	Nova	Normal	[Infovia 04-] Acompanhamento de chamado MDC Porta com defeito [Boa Vista]	Marcos Ferreira	30/03/2026		23/06/2026 15:27 h
395	Patrimonialização Infovias MCom	Requisição	Em curso	Alta	[Infovias] Organização de arquivos no SER	Rafael Cruz	19/03/2026	20/03/2026	19/03/2026 19:52 h
389	Central de Pagamentos	Requisição	Em curso	Alta	[Infovias] Validação de medições atrasadas da Manaós	Rafael Cruz	19/03/2026	27/03/2026	23/06/2026 15:22 h
367	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Planejada	Alta	[Infovia 02]Manutenção corretivas RMO- ONU não localizada [Santo Antonio do Iça]	Marcos Ferreira	03/03/2026	23/06/2026	23/06/2026 15:39 h
363	Licenciamento e Autorizações	Implantação	Nova	Baixa	Infovia 03	Raisa Costa	28/06/2023	28/07/2025	03/03/2026 13:20 h
362	Licenciamento e Autorizações	Implantação	Nova	Baixa	Infovia 02	Raisa Costa	27/09/2023	19/01/2026	03/03/2026 13:13 h
361	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Implementação e Comissionamento do CMAD [Calama/RO]	Adriano Souza	02/05/2026	06/05/2026	02/03/2026 21:11 h
360	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Implementação e Comissionamento do CMAD [Humaitá/AM]	Adriano Souza	26/04/2026	30/04/2026	02/03/2026 21:11 h
359	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Implementação e Comissionamento do CMAD [Auxiliadora/AM]	Adriano Souza	19/04/2026	23/04/2026	02/03/2026 21:11 h
358	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Implementação e Comissionamento do CMAD [Manicoré/AM]	Adriano Souza	13/04/2026	17/04/2026	02/03/2026 21:12 h
357	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Implementação e Comissionamento do CMAD [Novo Aripuanã/AM]	Adriano Souza	07/04/2026	11/04/2026	02/03/2026 21:12 h
356	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Implementação e Comissionamento do CMAD [Borba/AM]	Adriano Souza	01/04/2026	05/04/2026	02/03/2026 21:12 h
355	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Implementação e Comissionamento do CMAD [Nova Olinda do Norte/AM]	Adriano Souza	26/03/2026	30/03/2026	02/03/2026 21:13 h
354	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Construção da Base CMAD [Calama/RO]	Adriano Souza	22/03/2026	26/03/2026	02/03/2026 20:28 h
353	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Construção da Base CMAD [Humaitá/AM]	Adriano Souza	16/03/2026	20/03/2026	02/03/2026 20:29 h
352	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Construção da Base CMAD [Auxiliadora/AM]	Adriano Souza	22/03/2026	26/03/2026	02/03/2026 20:30 h
351	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Construção da Base CMAD [Manicoré/AM]	Adriano Souza	16/03/2026	20/03/2026	03/03/2026 18:54 h
350	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Construção da Base CMAD [Novo Aripuanã/AM]	Adriano Souza	28/03/2026	01/04/2026	02/03/2026 20:32 h
349	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Construção da Base CMAD [Borba]	Adriano Souza	22/03/2026	26/03/2026	02/03/2026 20:32 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Alterado em
348	Implantação de Infraestrutura Civil	Implantação	Nova	Normal	[Infovia05] Construção da Base CMAD [Nova Olinda do Norte]	Adriano Souza	16/03/2026	20/03/2026	02/03/2026 20:32 h
345	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Incidente	Nova	Normal	[infovia 02] Falha na Porta do gabinete externo[Amatura]	Marcos Ferreira	02/03/2026		30/03/2026 21:18 h
344	Manutenção Preventiva e Corretiva - CMAD	Incidente	Planejada	Normal	[infovia 02] Falha no Ar condicionado [São Paulo de Olivença]	Marcos Ferreira	02/03/2026		02/03/2026 19:13 h
337	Operação Assistida Infovias	Incidente	Nova	Normal	[Infovias] Liberação de Acesso Camila Prates [Manaus]	Gedeone Silva	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026 14:29 h
233	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Planejada	Normal	[Infovia 04]Manutenção corretivas RMO [Vila de Moura]	Marcos Ferreira	11/02/2026	23/06/2026	23/06/2026 15:41 h
229	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Planejada	Normal	[Infovia 03]Manutenção corretivas RMO [Curralinho]	Marcos Ferreira	19/02/2026	03/07/2026	23/06/2026 17:45 h
228	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Planejada	Normal	[Infovia 03]Manutenção corretivas RMO [Belém]	Marcos Ferreira	04/02/2026	30/07/2026	23/06/2026 17:46 h
188	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Em curso	Alta	[Infovia 02] Projetos Finais - As Built [BET3]	Aroyto Cardoso	05/09/2025	30/07/2026	02/03/2026 18:42 h
187	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Normal	[Infovia 02] Revitalização e Sinalização MAO x NOA [BET3]	Aroyto Cardoso	01/07/2026	28/07/2026	02/03/2026 19:31 h
186	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Normal	[Infovia 02] Lançamento Cabo Óptico MAO x NOA [BET3]	Aroyto Cardoso	20/04/2026	30/06/2026	02/03/2026 19:31 h
185	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Normal	[Infovia 02] Infraestrutura Subterrânea MAO x NOA [BET3]	Aroyto Cardoso	11/02/2026	28/07/2026	02/03/2026 19:31 h
184	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Normal	[Infovia 02] Revitalização e Sinalização MAO x IRA [BET3]	Aroyto Cardoso	20/02/2026	05/03/2026	02/03/2026 19:30 h
183	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Normal	[Infovia 02] Lançamento Cabo Óptico MAO x IRA [BET3]	Aroyto Cardoso	07/01/2026	05/03/2026	02/03/2026 19:30 h
182	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Normal	[Infovia 02] Infraestrutura Subterrânea MAO x IRA [BET3]	Aroyto Cardoso	07/01/2026	05/03/2026	02/03/2026 19:30 h
181	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Normal	[Infovia 02] Revitalização e Sinalização MAO x MCP [BET3]	Aroyto Cardoso	06/02/2026	19/02/2026	02/03/2026 19:30 h
180	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Em curso	Normal	[Infovia 02] Lançamento Cabo Óptico MAO x MCP [BET3]	Aroyto Cardoso	15/01/2026	23/02/2026	02/03/2026 19:29 h
179	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Em curso	Normal	[Infovia 02] Fase 1: Infraestrutura Subterrânea MAO x MCP [BET3]	Aroyto Cardoso	24/11/2025		02/03/2026 19:28 h
178	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Em curso	Normal	[Infovia 02] Implantação e Início das Obras [BET3]	Aroyto Cardoso	24/11/2025	28/07/2026	02/03/2026 19:55 h
177	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Concluída	Normal	[Infovia 02]Material EAF [BET3]	Rafael Cruz	21/11/2025	15/01/2026	19/02/2026 15:36 h

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	Alterado em
176	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Concluída	Normal	[Infovia 02] Material de Consumo [BET3]	Rafael Cruz	01/09/2025	19/12/2025	23/06/2026 15:21 h
175	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Em curso	Normal	[Infovia 02] Licenciamento e Autorizações [BET3]	Raisa Costa	01/09/2025	24/11/2025	02/03/2026 18:33 h
173	Backbone Estadual Terrestre - BET 3	Implantação	Nova	Alta	[Infovia 02] Construção BET3	Aroyto Cardoso	04/07/2025	30/07/2026	23/06/2026 15:21 h
154	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Planejada	Normal	[Infovia 04] Rompimento de RMO [Vila de Moura]	Marcos Ferreira	20/01/2026	10/07/2026	23/06/2026 17:56 h
136	Manutenção Preventiva e Corretiva - RMO	Manutenção	Planejada	Normal	[Infovia 04] Rompimento de RMO [Boa Vista]	Marcos Ferreira	15/01/2026	30/06/2026	23/06/2026 17:57 h